

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘阴4x20kVWP通光工程

日期	2018年6月25日 星期二	气候	晴	气温	24℃-37℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:		总包队 杨东1、升压站4人、外线13人。			
施工机械动态:		吊机1台、挖机1台、拉机2台、搅拌机2台。			
施工进度情况	1. 主变基础钢筋网焊接、主变变比测试, 一次开关柜变比试验 2. 升压站户外一次电缆敷设、二次电缆敷设沟盖板安装 3. 升压站围墙地梁刷木屑, 浇筑。35KV开关做试验 4. 支架组件事安装、箱变钢平台及电缆吊挂平台焊接。 箱变吊装、高压电缆穿管牵引、直流电缆敷设。 光伏打木桩18根 升压站户外二次接地不符合规范。现场责令整改。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王友良		总监签阅	苗学明	