

# 监 理 日 志

工程名称: 湖南湘阴 4x20MW 渔光互补

|            |                                                                                                              |                 |     |    |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2018年6月29日 星期五                                                                                               | 气候              | 晴   | 气温 | 27℃-39℃ |
| 监理人员动态:    | 陈瀚 李士中 李包主 王林 王林                                                                                             | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 总包 李士中 李包主 王林 王林                                                                                             |                 |     |    |         |
| 施工机械动态:    | 吊机 挖机 挖机 挖机 挖机                                                                                               |                 |     |    |         |
| 施工进度情况     | 1. 4KV户外接地网焊接, SVC, FC, 接地变电缆头制作<br>2. 电缆沟盖板安装, 土方回填, 临时围堰安装<br>3. 配电柜一次设备安装, 开关柜避雷器安装, 35KV电缆耐压试验台, 二次设备调试. |                 |     |    |         |
| 检查发现的问题    | 4. 光伏区 35KV集电线路敷设, 高压电缆头制作4个, 直流电缆敷设.<br>5. 220KV侧间隔二次设备调试.<br>6. 光伏区管杆到货上车吊卸.                               |                 |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 上午8:00在开压站召开启动委员会, 下午14:59开压站110KV线<br>路合闸送电. 20:10光伏区集电线路开压站送电.                                             |                 |     |    |         |
| 协调内容或其他    | 项目新到一名土建监理 李包主.                                                                                              |                 |     |    |         |
| 记录人        | 王友霞                                                                                                          | 总监签阅            | 黄宇明 |    |         |