

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘阴4x20MW渔光互补.

日期	2018年7月4日 星期二	气候	多云	气温	28℃-35℃
监理单位动态:	陈刚 李坤 李强 于新 王健	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	总包人 施工队				
施工机械动态:	吊车 挖机 搅拌机 搅拌机				
施工进度情况	1. 高压站排水沟开挖、排水管预埋 排水井砌筑. SVC设备围栏安装 2. 配电室内部设备检修, 低压开关柜电缆接线. 防水封堵 3. 其它工程未施工				
检查发现的问题	光伏区存在阻工问题, 目前处于停工状态 中伏正在协调				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王友军	总监签阅	李守明		