

监 理 日 志

工程名称: 湖南浏阳4x20kVWP 渔光互补

日期	2018年7月7日 星期六	气候	阵雨	气温	25℃-30℃
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	施工13人				
施工机械动态:	吊机4台、挖机3台、拉机2台、搅拌机2台。				
施工进度情况	1. 升压站配电柜外墙粉刷, 电缆防火墙施工, 其他工程停工。 2. 光伏区工程全部停工。				
检查发现的问题	1. 光伏区存在阻工问题, 目前处于停工状态, 中伏正在协调。 2. 升压站只有少量施工人员, 升压站工程进度缓慢。 3. 因抱630并网, 工程缺陷很多, 630后现场施工人员严重不足, 消缺整改进度缓慢, 影响设备安全。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王敏		总监签阅	王敏	