

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘阴4x20MW炉内脱硫工程

日期	2018年7月7日 星期二	气候	阴有雨	气温	26℃-34℃
监理单位动态:	陈海珍 李工 张健乾	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	总包 李 方包 王 101				
施工机械动态:	吊机4台 挖机3台 板机2台 搅拌桩机2台				
施工进度情况	1. 升压站西乙电除尘器外墙粉刷, 室内设备检修. 2. 光伏区工程全部停工				
检查发现的问题	1. 光伏区总体施工进度滞后, 施工人数不足, 打桩机数量不足, 施工进度缓慢. 2. 升压站施工人数严重不足, 进度缓慢				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王友贵	总监签阅	高宇明		