

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 8 月 11 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 27° — 36°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员巡视二次室内等电位明敷接地网正常施。</p> <p>2、配电楼浇筑散水，有监理人员口头通知施工人员配戴安全帽。</p> <p>3、要求施工单位：对施工人员做好防暑降温的工作。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	<p>1、配电室明敷接地环网，安装人员 2 人。</p> <p>2、配电室防火门上口封堵已完成。</p> <p>3、配电楼浇筑散水，施工人员 6 人。</p> <p style="text-align: center;">光伏区未施工</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王乐乐 李士中 李仓立
记录人: 李士中		总监理工程师: 苗守明