

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 8 月 12 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 27° — 36°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员巡视中发现配电室内等电位明敷接地网接线端子，没按图纸设计要求施工，部分焊接扁钢不合格。监理人员已向施工单位下发整改通知单。 2、配电楼风机进入施工现场，监理人员该对风机合格证及名牌资料。 3、监理人员对配电楼屋顶闭水试验观查。 现场对不满足设计及规范要求的监理人员要求尽快整改		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	1、配电楼浇筑散水已完成，施工人员 6 人。 2、配电楼屋顶做闭水试验，施工人员 2 人。 光伏区未施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 王乐乐 李士中 李仓立	
记录人: 李士中		总监理工程师: 苗守明	

江苏省建设厅监制