

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 8 月 13 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 26° — 36°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员复测配电楼内等电位明敷接地网接线端子以整改完成。 2、配电楼风机开始安装及封堵洞口。 3、监理人员检查屋面闭水试验, 无发现渗水现象。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	1、配电楼屋面防水, 施工人员 2 名。 2、制作钢筋箍卷, 施工人员 4 名。 3、配电楼内等电位明敷接地网刷漆, 施工人员 2 名。 4、配电楼风机安装及封堵洞口, 施工人员 2 名 光伏区未施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 王乐乐 李士中 李仓立	
记录人: 李士中		总监理工程师: 苗守明	