

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 8 月 14 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 27° — 35°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员巡视过程中,发现配电楼门口台阶坡道未按图纸要求施工,要求施工单位尽快整改并下发编号为(028)监理通知单。 2、配电楼风机安装完成。 3、配电楼室内第二道腻子粉开始施工,完成了 20%。 4、配电楼室内等电位明敷接地网,开始刷双色漆以完成。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	1、配电楼门口台阶施工,施工人员 4 名。 2、制作钢筋,施工人员 4 名。 3、配电室内等电位明敷接地网刷双色漆,施工人员 1 名。 4、配电楼室内第二道腻子粉刷,施工人员 2 名。 光伏区未施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 王乐乐 李士中 李仓立	
记录人: 李士中		总监理工程师: 苗守明	

江苏省建设厅监制