

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 8 月 15 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 26° — 35°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>1、配电楼户外照明管线敷设，敷设深度未达到图纸和规范要求，现场监理口头通知施工单位整改。</p> <p>2、配电楼室内等电位接地网刷漆完成。</p> <p>3、配电楼室内刮第二道腻子继续施工。</p> <p>4、下午召开图纸会审会议参加单位：设计单位、建设方、EPC 及管理单位、分包方、监理单位。</p> | |
| 施 工 情 况 | 承 包 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 孚尧 电力 工程 设计 (上海) 有限 公司 湖南 鸿源 电力 建设 有限 公司 | <p>1、配电楼室外设备区路灯线路导管开始敷设，施工人员 6 名。</p> <p>2、制作钢筋，施工人员 4 名。</p> <p>3、配电楼室内刮第二道腻子，施工人员 2 名。</p> <p>4、配电楼室内卫生清理施工人员 2 名。</p> <p style="text-align: center;">光伏区未施工</p> |
| 其 它 事 项 | | |
| 本日现场监理人员 | | 陈 渝 王乐乐 李士中 李仓立 |
| 记录人: 李士中 | | 总监理工程师: 苗守明 |