

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 9 月 18 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 22°—32°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	光伏区管桩吊卸，装船旁站 人员：管理人员 7 名，光伏区施工人员 12 名，升压站施工人员 3 名	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	升压站集电线路进配电楼处电缆沟开挖，其它工程未施工。 光伏区管桩吊卸、装船，部分工程消缺。
其 它 事 项	1.下午光伏区管桩吊卸处出现民工阻工现象，中伏正在协调。 2.项目监理李士中调往华容项目。	
本日现场监理人员		陈 渝 王乐乐 李士中 李仓立 王友宽
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制