

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 9 月 20 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 24°—35°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	光伏区管桩吊卸，装船旁站 人员：管理人员 7 名，光伏区施工人员 15 名，升压站施工人员 3 名		
施 工 情 况	承包 单位	施工内容及进度	
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	升压站集电线路进配电楼处电缆沟开挖完成 ,其它工程未施工。 光伏区管桩吊卸、装船，光伏区打桩 160 根。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 王乐乐 李仓立 王友宽	
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明	

江苏省建设厅监制