

# 监 理 日 记 ( )

日期：2018 年 9 月 30 日

天气：晴

星期：日

气温：17°-28°

工程名称:湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站水泵房基础开挖，配电楼进口处电缆沟浇筑，旁站 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 20 名。升压站施工人员 8 名。	
施 工 情 况	承 包 单 位  孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	施 工 内 容 及 进 度  一、1.升压站水泵房基础开挖施工。2.电缆沟浇筑完成。  二、1.光伏区 41 区支架安装 0.4 组；41 区立柱柱头焊接完成 28 个；36、37 区电缆桥架安装完成 90 米。2.光伏区桥架加固整改，整理电缆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈 渝 王友宽	
记录人：王友宽	总监理工程师:苗守明	

江苏省建设厅监制