

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 10 月 01 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 17° —28°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站道路支模施工 人员: 管理人员 7 名。光伏区施工人员 20 名。升压站施工人员 8 名。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、 升压站道路支模施工 。 二、 41 区支架安装 8 组; 41 区立柱柱头焊接完成 14 个; 37 区电缆桥架安装完成 30 米; 36 区汇流箱安装完成 6 个。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽	
记录人: 王友宽		总监理工程师: 苗守明	

江苏省建设厅监制