

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 10 月 2 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 17°-26°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站内道路制模，旁站 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 20 名。升压站施工人员 8 名。	
施 工 情 况	承包 单位 孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	<b style="text-align: center;">施工内容及进度 一、1.升压站道路支模施工。2.站内道路敷设碎石，道路平整。3.消缺 二、1.光伏区 41 区支架安装 7 组；41 区立柱柱头焊接完成 14 个；36、37 区组串安装整理完成 8 组；37 区电缆桥架安装完成 30 米；43、39、36 区打桩（400）完成 52 根；36、37 区汇流箱安装完成 8 个。2.浮船组装，焊接。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制