

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 10 月 3 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 17°-26°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站内道路制模，旁站，光伏区管桩吊卸，旁站 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 20 名。升压站施工人员 8 名。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、1.升压站道路支模施工。2.电缆沟上部钢筋绑扎完成 3.消缺 二、1.光伏区 41 区支架安装 10 组；41 区立柱柱头焊接完成 42 个；36 区光伏线缆安装整理完成 8 组；43、44 区打桩（400）完成 52 根。2.光伏区到桩：桩 52 根。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明