

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 10 月 4 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 16°-28°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站配电楼南侧道路浇筑，旁站 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 20 名。升压站施工人员 8 名。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、1.升压站南侧道路浇筑完成。 二、1.光伏区 41 区支架安装 12 组；41 区立柱柱头焊接完成 42 个；36 区光伏线缆安装整理完成 8 组；36、37、43、44 区打桩(400)完成 26 根；32、36 区电缆桥架安装完成 60 米光伏区到桩：(400)桩 32 根。2.升压站配电楼外墙保温材料、屋面挤塑板材料到场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明