

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 10 月 5 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 16°—28°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站配电楼北侧道路浇筑，旁站 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 20 名。升压站施工人员 8 名。 问题：1.管桩吊卸装船时，个别施工人员未佩戴安全帽，未穿戴救生衣，现场责令整改。2. 光伏区工程复工缓慢。 3.升压站施工人员严重不足，工程进度缓慢。	
施 工 情 况	承包 单位 孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	施工内容及进度 一、1.升压站东侧道路浇筑完成，北侧道路浇筑。 二、1.光伏区 41 区支架安装 4 组；41 区立柱柱头焊接完成 42 个；37 区光伏线缆安装整理完成 8 组；37、43 区打桩（400）完成 34 根；32、36 区电缆桥架安装完成 20 米光伏区到桩：（400）桩 32 根。
其 它 事 项	下午 3 点总包项目部召开监理例会	
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制