

监 理 日 记 ()

日期：2018 年 10 月 8 日

天气：阴

星期：一

气温：18°-24°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站配电楼外墙保温施工，旁站。 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 20 名。升压站施工人员 8 名。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、1.升压站配电楼外墙保温施工。2.水泵房地基夯实。3. 配电装置区放线，准备碎石地坪施工。 二、光伏区 32、41 区支架安装 2 组；32、40 区立柱柱头焊接完成 10 个；41 区驱动摇臂拉杆 5 个；36 区接地扁铁焊接。	
其 它 事 项	上电项目总监黄永革回项目		
本日现场监理人员		黄永革 陈 渝 王友宽	
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明	

江苏省建设厅监制