

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 10月 11日

天气： 晴

星期： 四

气温： 13°-23°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	光伏区管桩到货，卸货旁站。升压站围墙桩基施工旁站 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 82 名。升压站施工人员 18 名。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、1.升压站配电楼外墙保温施工。2.围墙桩基础施工。3.主变区域场地回填平整，夯实。4 站内道路敷设碎石。 二、1.光伏区 (32、44)区支架安装(2)组(32、41、44)区立柱柱头焊接(28)个(41)区驱动摇臂拉杆(2)个方阵(41)区组件安装(100)块(36、43、44)区 300 桩打桩完成(128)根。 2.光伏区支架到货 2 车；管桩(300 桩)到货 10 车，共计 296 根。
其 它 事 项	下午上电项目总监黄永革去往汨罗项目。项目新到一名资料员蒋帅炎	
本日现场监理人员		黄永革 陈 渝 王友宽 蒋帅炎
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明