

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 10 月 12 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 13°—23°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	光伏区管桩到货，卸货旁站。升压站围墙桩基施工旁站 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 82 名。升压站施工人员 18 名。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、1、升压站配电楼外墙保温施工。2. 围墙桩基础施工 3.主变区域场地回填平整 ,夯实完成。4.站区西侧道路铺设碎石层施工完成。 二、1.光伏区 (36、43、44) 区 300 桩打桩完成 (246) 根(32) 区支架安装 (6) 组 (32、41、44) 区立柱柱头焊接 (60) 个 ,(41) 区驱动摇臂拉杆 (2) 个方阵 ,(41) 区组件安装 (300) 块。2.光伏区管桩 (300 桩) 到货 14 车 , 共计 364 根。
其 它 事 项	下午项目办公室召开监理例会	
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽 蒋帅炎
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制