

监 理 日 记 ()

日期：2018 年 10 月 16 日

天气：多云

星期：二

气温：14°-20°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站事故油池底清理，卸货旁站。光伏区组件、管桩吊卸装船，旁站。 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 82 名。升压站施工人员 24 名。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、1.升压站事故油池底清理,主变区域回填土平整;2.围墙构造柱浇筑.3.围墙抹灰施工;4. 配电楼外墙防水腻子施工;5.配电楼二次设备室地面清理，准备环氧树脂地坪施工； 二、(卓越)光伏区 1.(32、44)区支架安装(5)组,(41)区组件安装(300)块,(32、44)区立柱柱头焊接(32)个，2.(36、37、38、43、44)区 400 桩打桩完成(130)根,(35、37、38、39)区 300 桩打桩完成(41)根。桥架安装：今日完成 50m，累计完成 2150m 背板接线连接：今日完成 100 块，累计完成 2800 块，环网接地施工；今日完成 100m，累计完成 3600m，直流电缆敷设：今日完成 100m，累计完成 1900m,37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。 三、(擎云)光伏区 1.浮台打桩机组装 2 台.调试打桩浮船。2.管桩 PHC300-8 米到场 128 根；3.支架安装班组码头组装机机械，油桶、模板等到场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄永革
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制