

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 10 月 18 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 15° — 24°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	光伏区组件、管桩吊卸装船, 旁站。 人员: 管理人员 7 名。光伏区施工人员 82 名。升压站施工人员 24 名。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	1、升压站南侧围墙地梁钢筋绑扎; 南侧围墙抹灰施工。配电楼二次设备室地面环氧树脂底漆施工完成。 2、(卓越)光伏区 1. (32、44)区支架安装 20 组, 累计 128 组; 2. (41)区组件安装 650 块, 累计 4700 块; 3. (32、44)区立柱柱头焊接 200 个, 累计焊接 1910 根 4. 桥架安装: 今日完成 160m, 累计完成 2490m 5. 背板接线连接: 今日完成 500 块, 累计完成 3700 块, 6. 环网接地施工累计完成 3600m, 7. 直流电缆敷设: 今日完成 190m, 累计完成 2290m, 8. 37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成; 现场到桩 65 根。 3、(擎云)光伏区 (12)区打桩完成 40 根, 累计完成 50 根。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄长春
记录人: 王友宽		总监理工程师: 苗守明