

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 10 月 20 日

天气： 雨

星期： 六

气温： 13°—15°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站道路灯杆加工旁站。光伏区组件支架吊卸，旁站。 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 82 名。升压站施工人员 24 名。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、1.升压站道路放眩晕灯杆加工。2.配电楼室内环氧树脂地坪完成。 二、1.(卓越)光伏区(32、44)区支架安装(0)组，全场区累计完成(148)组;(41)区组件安装(0)块，全场区累计完成(5323)块;(32、44)区立柱柱头焊接(0)个，全场区累计完成(2120)根桥架安装：累计完成 2490m。背板接线连接：今日完成 500 块，累计完成 4200 块。6.环网接地施工；累计完成 3600m。2.直流电缆敷设：累计完成 2290m。8.37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。9.支架到场 3 车。 三、(擎云)光伏区 1.(12)区 300 桩打桩完成(13)根，累计完成(99)根；2.安装班组组装设备到场一车。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄长春	
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明	

江苏省建设厅监制