

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 10 月 21 日

天气： 雨

星期： 日

气温： 13°-15°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站配电楼室内旁站。光伏区组件支架吊卸，旁站。 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 132 名。升压站施工人员 24 名。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、.升压站配电楼室内清理。 二、1.(卓越)光伏区(32、44)区支架安装(0)组，全场区累计完成(148)组;(41)区组件安装(0)块，全场区累计完成(5323)块;(32、44)区立柱柱头焊接(0)个，全场区累计完成(2120)根桥架安装：累计完成 2490m。背板接线连接：今日完成 500 块，累计完成 4200 块。6.环网接地施工；累计完成 3600m。2..直流电缆敷设：累计完成 2290m。8.37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。9. (35、37、38、39)区 300 桩打桩(60)，累计完成(2785)根；材料到场：支架到场 5 车。 三、擎云)光伏区 1. (12)区 300 桩打桩完成(0)根，累计完成(99)根；2. 管桩(300)到场 32 根；
其 它 事 项	上午 9 点总包项目办公室召开送电前准备会议	
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄长春
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制