

# 监 理 日 记 ( )

日期：2018 年 10 月 22 日

天气：多云

星期：一

气温：13°-19°

工程名称:湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

|                            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>升压站 SVG 楼梯扶手施工旁站。光伏区组件支架吊卸，旁站。</p> <p>人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 132 名。升压站施工人员 24 名。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                                     | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | 孚尧电力工程设计(上海)有限公司<br>湖南鸿源电力建设有限公司                                                     | <p>一、1.升压站主变区域碎石地面施工。2.SVG 踏步扶手施工。3. 配电楼室内清理。</p> <p>二、1.(卓越)光伏区(32、44)区支架安装(15)组,累计完成(1163)组,(32、44)区组件安装(600)块,累计完成(5923)块;立柱焊接180个,累计完成(2200)个4.(36、37、38、43、44)区400桩打桩:累计完成(508)根;(35、37、38、39)区300桩打桩(120)根,累计完成(2905)根;2.桥架安装:施工完成60m,累计完成2540m。3、背板接线连接:施工完成600块,累计完成4200块。4.环网接地施工;累计完成3600m。8、直流电缆敷设:施工完成1200,累计完成3490m。9、37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。材料到场:支架到场3车,电缆1车。</p> <p>三、(擎云)光伏区1.12、13区300桩打桩完成(63)根,累计完成(162)根;2..安装班组组装机械设备。3.管桩进场5车桩(300)到场160根。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                      | 陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄长春                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|         |            |
|---------|------------|
| 记录人：王友宽 | 总监理工程师:苗守明 |
|---------|------------|

江苏省建设厅监制