

监 理 日 记 ()

日期：2018 年 10 月 23 日

天气：晴

星期：二

气温：15°-22°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站主变区碎石敷设施工旁站。光伏区组件支架吊卸，旁站。 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 132 名。升压站施工人员 24 名。	
施 工 情 况	承包 单位 孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	施工内容及进度 一、1.升压站主变区域碎石地面施工。2. 隔离围栏施工，围墙施工。 二、1.(卓越)光伏区(32、44)区支架安装(18)组，累计完成(181)组，(32、44)区组件安装 500 块，全场区累计完。(6423)块；立柱焊接 170 个，全场区累计完成(2200)个 2.(36、37、38、43、44)区 400 桩打桩：累计完成(508)根；(35、37、38、39)区 300 桩打桩 117 根，累计完成(3022)根；3.、桥架安装：施工完成 60m，累计完成 2600m。4.背板接线连接：施工完成 400 块，累计完成 4600 块。5.环网接地施工；累计完成 3600m。6.直流电缆敷设：累计完成 3490m。7、37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。材料到场：支架到场 3 车 三、1.(擎云)光伏区 1、12、13 区 300 桩打桩完成(71)根，累计完成(233)根；2.安装班组组装机械设备，组装浮船 10，施工人员(34)。3.管桩进场 5 车，300 桩-156 根。4.支架材料进场 3 车(方管)

其它 事项				
本日现场监理人员	陈 渝	王友宽	蒋帅焱	黄长春
记录人：王友宽	总监理工程师:苗守明			

江苏省建设厅监制