

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 10 月 24 日

天气： 阴

星期： 三

气温： 16°-21°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站主变区碎石敷设施工旁站。光伏区组件支架吊卸，旁站。 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 122 名。升压站施工人员 24 名。	
施 工 情 况	承包 单位 孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	施工内容及进度 一、1.升压站主变区域碎石地面施工完成。2. 隔离围栏施工完成 90% 进配电楼道路浇筑。3.围墙施工 二、1.(卓越)光伏区(32、44)区支架安装(25)组,累计完成(206) 组,(32、44)区组件安装 550 块,累计完成(6973)块;立柱焊接 150 个,累计完成(2350)个。2.(36、37、38、43、44)区 400 桩打桩:累计完成(508)根;(35、37、38、39)区 300 桩打桩 80 根,累计完成(3102)根;3.桥架安装:施工完成 50m,累计完 成 2650m。4.背板接线连接:施工完成 500 块,累计完成 5100 块。 5.环网接地施工;累计完成 3600m。6.直流电缆敷设:累计完成 3490m。7..37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电 缆敷设完成。 三、(擎云)光伏区 1. 12、13 区 300 桩打桩完成(82)根,累计 完成(315)根;2.安装班组组装机械设备,组装浮船 2,其它调试 挂桨机。合计 12 艘。3.安装班组组装机械设备 2 车。

其它 事项				
本日现场监理人员	陈 渝	王友宽	蒋帅焱	黄长春
记录人：王友宽	总监理工程师:苗守明			

江苏省建设厅监制