

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 10 月 26 日

天气： 多云

星期： 五

气温： 16°-19°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>升压站主变区域清理旁站。光伏区组件支架吊卸，管桩吊卸，旁站。 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 122 名。升压站施工人员 24 名。</p> <p>检查发现光伏区（卓越）组件安装前没有对支架进行紧固，由于起风造成部分组件受损。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计（上海）有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	<p>一、升压站主变区域清理</p> <p>二、1.(卓越)光伏区(32、44)区支架安装(15)组，累计完成(281)组，(32、44)区组件安装600块，累计完成(8123)块；3.立柱焊接150个，累计完成(2650)个4.(36、37、38、43、44)区400桩打桩：累计完成(508)根；(35、37、38、39)区300桩打桩231根，累计完成(3436)根；3.桥架安装：施工完成100m，累计完成2800m。6.背板接线连接：施工完成1000块，累计完成6600块。4.环网接地施工；累计完成3600m。5.直流电缆敷设：累计完成3490m。9.37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。</p> <p>三、(擎云)光伏区1.12、13区加装北斗定位装置。2.安装班组组装机械设备，组装浮船2，其它调试挂浆机。合计12艘。3.安装班组组装挂浆船7艘</p>
其 它 事 项	下午供电公司现场检查	
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄长春
记录人：王友宽		总监理工程师：苗守明