

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 10 月 227 日

天气： 多云

星期： 六

气温： 11°-23°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理单位	升压站围墙地梁钢筋制模，浇筑旁站。光伏区组件支架吊卸，管桩吊卸，旁站。 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 122 名。升压站施工人员 14 名。 检查发现光伏区（卓越）组件安装前没有对支架进行紧固，由于起风造成部分组件受损。		
施工单位	承包单位	施工内容及进度	
监理单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、1.升压站 水泵房基础钢筋绑扎。2. 围墙地梁钢筋制模，地梁浇筑。 二、（卓越）光伏区 1. (32、44)区支架安装(35)组，累计完成(311)组，(32、44)区组件安装 400 块，累计完成（8523）块；立柱焊接 150 个，累计完成（2800）个 2. (36、37、38、43、44) 区 400 桩打桩：累计完成（508）根；(35、37、38、39) 区 300 桩打桩 200 根，累计完成（3636）根；3. 桥架安装：施工完成 100m，累计完成 2900m。4.背板接线连接：施工完成 400 块，累计完成 7000 块。5.环网接地施工；累计完成 3600m。6.直流电缆敷设：累计完成 3580m。7.37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。 三、（擎云）光伏区、 12、13 区 300 桩打桩完成（ 82 ）根，累计完成（439）根；	
其它事项	下午 3 点在项目办公室召开监理例会		
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄长春	
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明	

江苏省建设厅监制