

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 10 月 28 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 11°-24°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站水泵房，浇筑旁站。光伏区组件支架吊卸，管桩吊卸，旁站。 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 102 名。升压站施工人员 14 名。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、1.升压站水泵房基础和暗柱钢筋绑扎浇筑。2.升压站 围墙砌筑 二、1.(卓越)光伏区(37、43)区支架安装(40)组,累计完成(351)组,()区组件安装块,全场区累计完成(8523)块;立柱焊接200个,全场区累计完成(3000)个4.(36、37、38、43、44)区400桩打桩:累计完成(508)根;(47、48)区300桩打桩259根,累计完成(3895)根;2..桥架安装:施工完成200m,累计完成3100m。3.背板接线连接:施工完成600块,累计完成7600块。4.环网接地施工;累计完成3600m。5.直流电缆敷设:施工完成200m,累计完成3780m。9.37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。 三、1.(擎云)光伏区1.12、13区300桩打桩完成(86)根,累计完成(525)根;2.焊接班组12区立柱焊接放线。(概括当日几条具有代表性的工程进展)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄长春
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制