

监 理 日 记 ()

日期：2018 年 10 月 30 日

天气：晴

星期：二

气温：11°-25°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站围墙砌筑旁站。光伏区组件支架吊卸，管桩吊卸，旁站。 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 102 名。升压站施工人员 14 名。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、1.升压站围墙砌筑。2.配电楼腻子施工 二、(卓越)光伏区 1.(37、43、44)区支架安装(40)组,, 累计完成(431)组,()区组件安装块, 累计完成(8679)块;(37、47、48)区立柱焊接 300 个, 累计完成(3500)个 4.(36、37、38、43、44)区 400 桩打桩 63 根, 累计完成(787)根;(47、48)区 300 桩打桩 140 根, 累计完成(3958)根;2.桥架安装:施工完成 100m, 累计完成 3400m。3.背板接线连接:施工完成 479 块, 累计完成 8679 块。4.环网接地施工; 累计完成 3600m。5.直流电缆敷设: 累计完成 3780m。6.37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。 三、(擎云)光伏区 1. 1.12、13、31 区 300 桩打桩完成(89)根, 累计完成(735)根;2.焊接班组 12 区立柱焊接(5)组, 累计 8 组。3. 今天 300 桩到场 5 车 178 根。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄长春

记录人：王友宽	总监理工程师:苗守明
---------	------------

江苏省建设厅监制