

监 理 日 记 ()

日期：2018 年 10 月 31 日

天气：晴

星期：三

气温：11°-25°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站围墙砌筑旁站。光伏区组件支架吊卸，管桩吊卸，旁站。 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 102 名。升压站施工人员 14 名。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、1.升压站围墙砌筑。2. 配电楼腻子施工 二 1.(卓越)光伏区(37、43、44)区支架安装(40)组，累计完成(471)组，()区组件安装块，全场区累计完成(8679)块；(37、38、47、48)区立柱焊接300个，累计完成(3800)个2.(36、37、38、43、44)区400桩打桩113根，累计完成(900)根；(47、48)区300桩打桩123根，累计完成(4023)根；3.桥架安装：施工完成150m，累计完成3550m。4.背板接线连接：累计完成8679块。5.环网接地施工；累计完成3600m。6.直流电缆敷设：累计完成3780m。7.37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。 三、(擎云)光伏区1.12、13、31区300桩打桩完成(125)根，累计完成(801)根；12、13、31区400桩打桩完成(59)，累计完成(59)根；2.焊接班组12区立柱焊接(20)组，累计28组。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄长春	
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明	

江苏省建设厅监制