

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 11 月 01 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 12°-25°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站围墙砌筑旁站。光伏区组件支架吊卸，管桩吊卸，旁站。 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 102 名。升压站施工人员 14 名。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、1.升压站围墙砌筑。2.配电楼腻子施工。3.水泵房地圈梁施工 二、(卓越)光伏区 1.(37、43、44)区支架安装(30)组，累计完成(501)组，组件安装块，累计完成(8679)块；(39、38、47、48)区立柱焊接300个，累计完成(4100)个 2.400 桩打桩 根，累计完成(900)根；(47、48、51、54)区 300 桩打桩 256 根，累计完成(4279)根；3.桥架安装：累计完成 3550m。4.背板接线连接：累计完成 8679 块。5.环网接地施工；累计完 3600m。直流电缆敷设：累计完成 3780m。6.41、40、38、36、37 并网区临时电缆敷设。7.37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。 三、(擎云)光伏区 1.12、13、31 区 300 桩打桩完成(134)根，累计完成(841)根；12、13、31 区 400 桩打桩完成()，累计完成(59)根；2. 12 区立柱焊接(10)组，累计 30 组
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄长春	
记录人：王友宽	总监理工程师:苗守明	

江苏省建设厅监制