

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 11 月 02 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 12°-25°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>升压站围墙砌筑旁站。光伏区组件支架吊卸，管桩吊卸，旁站。 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 102 名。升压站施工人员 14 名。</p> | |
| 施 工 情 况 | 承 包 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司 | <p>一、升压站围墙砌筑，围墙构造柱浇筑。2.配电楼外墙涂料完成 3.水泵房地圈梁混凝土浇筑完成</p> <p>二、(卓越)光伏区 1.(37、43、44)区支架安装(10)组，累计完成(501)组，()区组件安装块，累计完成(8679)块；(39、38、47、48)区立柱焊接 200 个，累计完成(4300)个 2.()区 400 桩打桩根，累计完成(900)根；(47、48、51、54)区 300 桩打桩根，累计完成(4279)根；3.桥架安装：累计完成 3550m。4.背板接线连接：累计完成 8679 块。5.环网接地施工；累计完成 3600m。6.直流电缆敷设：累计完成 3780m。7.41、40、38、36、37 并网区整改，完善倾角传感器、限位开关、减震器等。10.37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。</p> <p>三、(擎云)光伏区 1.12、13、31 区 300 桩打桩完成(122)根，累计完成(963)根；12、13、31 区 400 桩打桩完成()，累计完成(59)根；2.12 区立柱焊接()组，累计 30 组</p> |
| 其 它 事 项 | 现场资料员蒋帅焱请假离开项目，下午 3 点总包项目办公室召开监理例会 | |
| 本 日 现 场 监 理 人 员 | 陈 渝 王友宽 黄长春 | |

记录人：王友宽

总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制