

监 理 日 记 ()

日期：2018 年 11 月 03 日

天气：晴

星期：六

气温：12°-23°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站围墙构造柱浇筑旁站。升压站并网送电旁站。 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 102 名。升压站施工人员 14 名。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、1.升压站围墙构造柱浇筑。2.水泵房基础回填夯实完成。3 水泵房暗柱钢筋绑扎。升压站并网送电 二、(卓越)光伏区 1.(37、43、44)区支架安装(15)组,累计完成(516)组,()区组件安装块,累计完成(8679)块;(39、38、47、48)区立柱焊接 200 个,累计完成(4500)个。2.()区 400 桩打桩 0 根,累计完成(900)根;(47、48、51、54)区 300 桩打桩 0 根,累计完成(4279)根;3.桥架安装:累计完成 3550m。4.背板接线连接:累计完成 8679 块。5.环网接地施工;累计完成 3600m。6.直流电缆敷设:累计完成 3780m。7.41、40、38、36、37 并网区整改,配合并网送电。8.37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。 3、(擎云)光伏区 1.12、13、31 区 300 桩打桩完成(128)根,累计完成(1091)根;12、13、31 区 400 桩打桩完成(),累计完成(59)根;2.12 区立柱焊接()组,累计 30 组。
其 它 事 项	上午县供电公司现场检查电气资料,并召开专题会议,同意并网送电。下午 16 点 31 开始送集电线路 8 号,7 号,5 号,3 号,2 号	
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽 黄长春

记录人：王友宽	总监理工程师:苗守明
---------	------------

江苏省建设厅监制