

监 理 日 记 ()

日期：2018 年 11 月 04 日

天气：多云

星期：日

气温：14°-22°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站围墙构造柱浇筑旁站。升压站并网送电旁站。 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 102 名。升压站施工人员 14 名。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、1..升压站水泵房外墙砌筑。2.水泵房外墙砌筑脚手架搭设 二、(卓越)光伏区 1.(37、43、44)区支架安装(15)组,累计完成(531)组,2.()区组件安装块,累计完成(8679)块;3.(39、38、47、48)区立柱焊接 200 个,累计完成(4700)个 4.()区 400 桩打桩 0 根,累计完成(900)根;(47、48、51、54)区 300 桩打桩 0 根,累计完成(4279)根;5.桥架安装:累计完成 3550m。6.背板接线连接:累计完成 8679 块。7.环网接地施工:累计完成 3600m。8.直流电缆敷设:40 区直流电缆 2*50 敷设 1000m,累计完成 4780m。9.41、40、38、36、37 并网区整改,配合并网送电。10.37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。 三、(擎云)光伏区 1.12、13、31 区 300 桩打桩完成(159)根,累计完成(1250)根;12、13、31 区 400 桩打桩完成(),累计完成(59)根;2.12 区立柱焊接()组,累计 30 组。(概括当日几条具有代表性的工程进展)
其 它 事 项		

本日现场监理人员	陈 渝 王友宽 黄长春
记录人：王友宽	总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制