

监 理 日 记 ()

日期：2018 年 11 月 05 日

天气：阴

星期：三

气温：14°-20°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站水泵房外墙砌筑旁站。 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 102 名。升压站施工人员 14 名。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、升压站水泵房外墙砌筑。2. 围墙抹灰 二、(卓越)光伏区 1.(37、43、44)区支架安装(17)组，累计完成(548)组，2.()区组件安装块，累计完成(8679)块；3.(39、38、47、48)区立柱焊接210个，累计完成(4910)个4.()区400桩打桩0根，累计完成(900)根；(47、48、51、54)区300桩打桩0根，累计完成(4279)根；5.桥架安装：累计完成3550m。6.背板接线连接：累计完成8679块。7.环网接地施工：累计完成3600m。8.直流电缆敷设：40区直流电缆2*50敷设1000m，累计完成4780m。9.41、40、38、36、37并网区整改，配合并网送电。10.37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。 三、(擎云)光伏区 1.7、12、13、31区300桩打桩完成(158)根，累计完成(1408)根；12、13、31区400桩打桩完成()，累计完成(59)根；2.12区立柱焊接()组，累计30组。	
其 它 事 项	上午现场资料员蒋帅焱回项目		
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄长春	
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明	

江苏省建设厅监制