

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 11 月 07 日

天气: 雨

星期: 三

气温: 7° —10°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>上午下雨无法施工, 下午 1. 7、12、13、31 区 300 桩打桩完成 (136) 根, 累计完成 (1408) 根;</p> <p>人员: 管理人员 7 名。光伏区施工人员 102 名。升压站施工人员 14 名。</p>		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	孚 尧 电 力 工 程 设 计 (<u>上 海</u>) 有 限 公 司 湖 南 鸿 源 电 力 建 设 有 限 公 司	<p>上午下雨无法施工, 下午 1. 7、12、13、31 区 300 桩打桩完成(136) 根, 累计完成 (1408) 根。 升压站因下雨影响未施工。</p>	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽	黄长春 蒋帅焱
记录人: 王友宽		总监理工程师: 苗守明	