

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 11 月 29 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 9° — 22°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	围墙外侧抹灰施工累计完成 75%。 水泵房顶板钢筋绑扎完成, 检查钢筋绑扎情况。 污水处理装置基础钢筋绑扎。 人员: 管理人员 7 名。光伏区施工人员 102 名。升压站施工人员 14 名。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	(卓越) 光伏区 1、(39、35、47、48、51、54)区支架安装 (10) 组, 累计完成 (73) 组, 2、(39、48、51、54)区立柱焊接 0 个, 累计完成 (5550) 个 3、汇流箱安装: 44 区安装 8 个, 累计 186 个。 (擎云) 光伏区 1. 7、12、13、31 区 300 桩打桩完成 60 根, 累计完成 (3588 根 2、13、31 区 400 桩打桩完成 32 累计完成 522 根 3. 7 区、12 区、13 区立柱焊接 10 组, 计 239 组。 4. 支架方管安装 30 组, 累计 203 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 黄长春 蒋帅焱 王友宽
记录人: 王友宽		总监理工程师: 苗守明

江苏省建设厅监制