

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 11 月 11 日

天气： 阵雨

星期： 日

气温： 11°-15°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>升压站水泵房外墙圈梁钢筋绑扎制模，旁站 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 102 名。升压站施工人员 14 名。</p> <p style="text-align: center;">由于天气原因，升压站，光伏区部分工程未施工</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	<p>孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司</p>	<p>一、升压站水泵房圈梁、柱支模、加固。</p> <p>二(卓越)光伏区 1.(36、32、47、48)区支架安装(6)组，全场区累计完成(602)组，2.()区组件安装块，全场区累计完成(8679)块；3.(35、39、47、48)区立柱焊接个，全场区累计完成(5000)个 4.()区 400 桩打桩根，累计完成(900)根；(47、48、51、54)区 300 桩打桩根，累计完成(4706)根；5、桥架安装：累计完成 3800m。6、背板接线连接：累计完成 8679 块。7、环网接地施工；37、38 区扁铁敷设 100 米，累计完成 3850m。8、直流电缆敷设：累计完成 4780m。9、37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。10、44 区汇流箱安装 3 个，累计 103 个风雨天气影响施工</p> <p>三、(擎云)光伏区 1.7、12、13、31 区 300 桩打桩完成(32)根，累计完成(1999)根；12、13、31 区 400 桩打桩完成()，累计完成(59)根；2. 12 区立柱焊接(3)组，累计 33 组。3.汇流箱到场 72 台</p>
其 它 事 项		

本日现场监理人员	陈 渝 王友宽 蒋帅焱
记录人：王友宽	总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制