

监 理 日 记 ()

日期：2018 年 11 月 12 日

天气：阴

星期：一

气温：11°-15°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站水泵房圈梁浇筑，旁站 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 102 名。升压站施工人员 7 名。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、升压站水泵房圈梁、柱混凝土浇筑完成 二、(卓越)光伏区 1.(36、32、47、48)区支架安装(30)组，累计完成(632)组，2.()区组件安装块，累计完成(8679)块；3.(35、39、47、48)区立柱焊接(100)个，累计完成(5100)个 4.()区 400 桩打桩 根，累计完成(900)根；(47、48、51、54、55)区 300 桩打桩(261)根;累计完成(4967)根；5、桥架安装：43 区桥架 100 米，累计完成 3900m。6、背板接线连接：累计完成 8679 块。7、环网接地施工 ;累计完成 3850m。8、直流电缆敷设 ;累计完成 4780m。9、37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。10、汇流箱安装：43 区 6 台，累计 108 个 三、(擎云)光伏区 1.7、12、13、31 区 300 桩打桩完成(162)根，累计完成(2161)根；12、13、31 区 400 桩打桩完成()，累计完成(59)根；2. 12 区立柱焊接(8)组，累计 41 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽 蒋帅焱
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制