

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 11 月 21 日

天气： 阴

星期： 三

气温： 12°-14°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">升压站西侧围墙抹灰施工、旁站</p> <p>人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 102 名。升压站施工人员 7 名。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	<p>孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司</p>	<p>一、升压站西侧围墙外侧开始抹灰施工完成水泵房圈梁以上部分砌筑施工</p> <p>二、(卓越)光伏区 1.(39、、47、48、51、54)区支架安装(10)组, 累计完成(693)组, 2.()区组件安装块, 全场区累计完成(8679)块; 3.(39、48、51、54)区立柱焊接 50 个, 累计完成(5350)个 4.()区 400 桩打桩 根, 全场区累计完成(900)根;(47、48、51、54、55)区 300 桩打桩根, 累计完成(5132)根; 5.汇流箱安装: 37、38 区安装 11 个, 累计 119 个 6.桥架安装: 累计完成 4160m。 7.背板接线连接: 累计完成 8679 块。 8.环网接地施工; 累计完成 3850m。 9.直流电缆敷设: 累计完成 4780m。 10.37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成</p> <p>三、(擎云)光伏区 1.7、12、13、31 区 300 桩打桩完成(278)根, 累计完成(2856)根; 12、13、31 区 400 桩打桩完成(40), 累计完成(257)根; 2.7 区、12 区、13 区立柱焊接 23 组, 合计 169 组。 3.支架方管安装 16 组, 合计 98 组。 4.上、下支架安装 4 组, 合计 54 组,</p>
其 它 事 项		

本日现场监理人员	陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄永革 黄长春
记录人：王友宽	总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制