

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 11 月 26 日

天气： 阴

星期： 一

气温： 8°-19°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">升压站西侧围墙抹灰施工、旁站</p> <p>人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 102 名。升压站施工人员 7 名。</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	<p>一、1.升压站围墙外侧抹灰施工累计完成 75%水泵房顶板模板铺设。2.梁侧模板加固综合办公楼桩基础打桩累计完成 42。3.根污水处理装置基础放线</p> <p>二、(卓越)光伏区 1.(39、35、47、48、51、54)区支架安装(10)组,累计完成(743)组,2.()区组件安装块,全场区累计完成(8679)块;3.(39、48、51、54)区立柱焊接 50 个,累计完成(5550)个4.()区 400 桩打桩根,全场区累计完成(900)根;(47、48、51、54、55)区 300 桩打桩根,累计完成(5132)根;5.汇流箱安装:35/39 区安装 14 个,累计 160 个 6.桥架安装:,累计完成 4160m。7.背板接线连接:累计完成 8679 块。8.环网接地施工;累计完成 3850m。9.直流电缆敷设 32/35 区直流电缆 2*50:500m 累计完成 5880m。10.37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。</p> <p>三、(擎云)光伏区 1.7、12、13、31 区 300 桩打桩完成(83)根,累计完成(3393)根;12、13、31 区 400 桩打桩完成(26),累计完成(365)根;2.7 区、12 区、13 区、18 区、19 区立柱焊接 20 组,合计 258 组。3.支架方管安装 23 组,合计 192 组。4.上、下支架安装 0 组,合计 54 组。材料到场桥架 2 车、钢平台材料进场</p>

其它事项	
本日现场监理人员	陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄永革 黄长春
记录人：王友宽	总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制