

监 理 日 记 ()

日期：2018 年 11 月 30 日

天气：晴

星期：五

气温：9°-21°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	污水基础钢筋绑扎、制模旁站 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 102 名。升压站施工人员 7 名。	
施 工 情 况	承包 单位 孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	施工内容及进度 一、1.升压站围墙外侧抹灰施工累计完成 75%2.水泵房顶板钢筋绑扎完成 污水池、调节池钢筋绑扎、支模 二、(卓越)光伏区 1.(39、35、47、48、51、54)区支架安装(10)组,累计完成(783)组,2.()区组件安装块,累计完成(8679)块;3.(39、48、51、54)区立柱焊接()个,累计完成(5550)个4.()区 400 桩打桩 根,累计完成(900)根;(47、48、51、54、55)区 300 桩打桩根累计完成(5132)根;5. 汇流箱安装:47、48 区安装 8 个,累计 192 个,32,35 汇流箱接线 5 个,累计 77 个6.桥架安装:,累计完成 4160m。7.背板接线连接:累计完成 8679 块。8.环网接地施工;累计完成 3850m。9.直流电缆敷设 37/38 区直流电缆 2*70 :500m 累计完成 7790m。10 .37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。 三、(擎云)光伏区 1.7、12、13、31 区 300 桩打桩完成(32)根,累计完成(3596)根;12、13、31 区 400 桩打桩完成(30),累计完成(550)根;2.7 区、12 区、13 区、18 区、19 区立柱焊接 10 组,合计 315 组。3.支架方管安装 20 组,合计 269 组。
其 它 事	下午 3 点总包项目办公室召开监理例会	

项	
本日现场监理人员	陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄永革 黄长春
记录人：王友宽	总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制