

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 12 月 14 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 4° —9°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	综合楼基础支模钢筋绑扎、模板加工制作。		
	人员：管理人员 9 名。光伏区施工人员 131 名。升压站施工人员 15 名。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	孚尧电力工程设计（上海）有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	综合楼基础支模钢筋绑扎、模板加工制作。 1. 立柱焊接 15 组，合计 379 组。支 2. 架方管安装 16 组，合计 350 组。上、下支架安装 10 组，合计 244 组。3. 汇流箱安装 16 台。合计 83 台。4. 组装箱逆变钢平台。	
其 它 事 项	材料到场：组件到场 48 箱 下午开监理周例会		
本日现场监理人员		陈 渝	黄长春 蒋帅焱 王友宽
记录人：王友宽		总监理工程师：苗守明	