

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 12 月 02 日

天气： 阴

星期： 日

气温： 11°-14°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	综合楼基础开挖旁站 人员：管理人员 9 名。光伏区施工人员 184 名。升压站施工人员 7 名。	
施 工 情 况	承包 单位	施工内容及进度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、1.升压站围墙外侧抹灰施工累计完成 75%2.埋地式污水装置安装埋地式部分回填完成综合楼基础开挖累计完成 50%。 二、(卓越)光伏区 1.(39、35、47、48、51、54)区支架安装 () 组，累计完成 (793) 组，2.()区组件安装块，累计完成 (8679) 块；3.(39、48、51、54)区立柱焊接 () 个，累计完成 (5550) 个 4. () 区 400 桩打桩 根，累计完成 (900) 根；(47、48、51、54、55) 区 300 桩打桩根累计完成 (5132) 根；5 . 汇流箱安装：47、48、54、51 区安装 10 个，累计 210 个，32，35，39 汇流箱接线 7 个，累计 91 个 6.桥架安装：，累计完成 4160m。7.背板接线连接：累计完成 8679 块。8.环网接地施工；累计完成 3850m。9.直流电缆敷设 39、35 区直流电缆 2*50：600 累计完成 9047m。10 . 37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。 三(擎云)光伏区 1.7、12、13、31 区 300 桩打桩完成 (0) 根，累计完成 (3596) 根；12、13、31 区 400 桩打桩完成 (66)，累计完成 (674) 根；2.立柱焊接 10 组，合计 341 组。3.支架方管安装 11 组，合计 290 组。4.上、下支架安装 15 组，合计 179 组 4.上、下支架安装 15 组，合计 179 组 5 . 7 区、12 区、13 区汇流箱安装 5 台。

其它 事项					
本日现场监理人员	陈	渝	王友宽	蒋帅焱	黄永革 黄长春
记录人：王友宽	总监理工程师:苗守明				

江苏省建设厅监制