

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 12 月 05 日

天气： 雨

星期： 三

气温： 6°—9°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	下雨升压站，光伏区未施工 人员：管理人员 9 名。光伏区施工人员 184 名。升压站施工人员 7 名。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、.升压站未施工 二、(卓越)光伏区未施工 三、(擎云)光伏区 12、13、31 区 400 桩打桩完成 (16) 累计完成 798 根 逆变房到货 8 件	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄长春	
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明	

江苏省建设厅监制