

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 12 月 15 日

天气： 小雨

星期： 6

气温： 1°—8°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	综合楼基础承台钢筋绑扎，地梁钢筋绑扎。旁站 人员：管理人员 9 名。光伏区施工人员 126 名。升压站施工人员 25 名。	
施 工 情 况	承包 单位 孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	施工内容及进度 一、升压站 综合楼基础承台钢筋绑扎，地梁钢筋绑扎，模板加固施工；构造柱钢筋施工。 二(卓越)光伏区 1.(39、35、47、48、51、54)区支架安装()组，累计完成(793)组，2.(44/54)区组件安装 200 块，全场区累计完成(8879)块；3.(39、48、51、54)区立柱焊接()个，累计完成(5550)个4.()区 400 桩打桩 根，累计完成(900)根；(47、48、51、54、55)区 300 桩打桩根累计完成(5132)根；5、汇流箱安装：47、48、54、51 区安装个，累计 210 个，32，35，39 汇流箱接线个，累计 91 个5、桥架安装：累计完成 4210m。6、背板接线连接：累计完成 8679 块。7、环网接地施工；累计完成 3850m。8、直流电缆敷设 39、35 区直流电缆 2*50：累计完成 9047m。10、37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。 三、(擎云)光伏区 1.300 桩打桩完成(0)根，累计完成(3657)根；400 桩打桩完成(0)，累计完成(798)根；2.立柱焊接 12 组，合计 391 组。支架方管安装 15 组，合计 365 组。上、下支架安装 0 组，合计 244 组，3.组件安装 18 组，施工人员 48 人。4.7 区、12 区、13 区汇流箱安装 18 台。合 4.7 区、12 区、13 区汇流箱安装 18 台。合计 101 台。5.组装箱逆变钢平台完成吊装 2 座，累计 2 座。

其它 事项				
本日现场监理人员	陈 渝	王友宽	蒋帅焱	黄长春
记录人：王友宽	总监理工程师:苗守明			

江苏省建设厅监制