

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 12 月 20 日

天气： 阴

星期： 四

气温： 8°-13°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>综合楼圈梁浇筑旁站，组件吊卸旁站。 组件到货 5 车 人员：管理人员 9 名。光伏区施工人员 126 名。升压站施工人员 25 名。</p> <p style="color: red;">升压站现场施工时，部分施工人员未佩戴安全帽，现场责令管理人员整改</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	<p>一、升压站 综合楼圈梁浇筑完成</p> <p>二、(卓越)光伏区 1.(39、35、47、48、54)区支架安装()组，累计完成(793)组，2.(44/54)区组件安装 400 块，全场区累计完成(10611)块。3.(39、48、51、54)区立柱焊接()个，累计完成(5550)个 4.()区 400 桩打桩 根，累计完成(900)根；(47、48、51、54、55)区 300 桩打桩根累计完成(5132)根；5. 汇流箱安装：47、48、54、51 区安装个，累计 210 个，32, 35, 39 汇流箱接线个，累计 91 个 6.桥架安装：累计完成 4260m。7.背板接线连接：累计完成 8679 块。8.环网接地施工；累计完成 3850m。9. 直流电缆敷设 39、35 区直流电缆 2*50：累计完成 9047m。</p> <p>三、(擎云)光伏区 1.300 桩打桩完成(0)根，累计完成(3657)根；400 桩打桩完成(0)，累计完成(798)根；2. 立柱焊接 20 组，合计 456 组。支架方管安装 22 组，合计 425 组。上、下支架安装 23 组，合计 350 组，3. 组件安装 1224 块，合计 7128 块。4.汇流箱安装 0 台。合计 110 台</p>
其 它 事 项		

本日现场监理人员	陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄长春
记录人：王友宽	总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制